

**PLANI I VEPRIMIT**  
**Për ndjekjen e zbatimit të Strategjisë së Kalimit të Plotë në Transmetimet Numerike**

N r	Çështja	Kostimi	Institucioni/et përgjegjës		Fillimi	Mbarimi
			Zbatuesi	Kush e ndjek		
1.	Propozimi i Strategjisë së Kalimit në transmetimet Numerike nga Komisioni ad hoc	-	Komiteti ad hoc	MITIK		Maj 2012
2.	Miratimi i Strategjisë së Kalimit në Transmetimet numerike në Këshillin e Ministrave.	-	Këshilli i Ministrave	Komiteti ad hoc		Maj 2012
3.	Miratimi i 1. Ligjit “Për Mediat Audiovizive në territorin e Shqipërisë”.	-		Kuvendi		Maj 2012
4.	Miratimi i Rregullores së licencimit/autorizimit të shërbimeve audiovizive, rrjeteve ku mbështeten këto shërbime, si dhe shërbimet e tjera.	-	KKRT	Komiteti i ri ad hoc <sup>1</sup>		Shtator 2012
5.	Miratimi i Karakteristikave Teknike të Rrjeteve numerike, standardet për Nderfaqen e përbashkët (EPG), standardin e kompresionit, etj.	-	KKRT	Komiteti ad hoc		Korrik 2012
6.	Njoftimi i ITU dhe vendeve brenda zones së koordinimit për venien në shfrytëzim të frekuencave të planifikuara (Article 5).	-	KKRT	Komiteti ad hoc		Korrik 2012
7.	Përgatitja e Planeve të frekuencave për fazën e parë për krijimin e:	-	KKRT	Komiteti ad hoc		Korrik 2012

<sup>1</sup> Me Urdhërin e Kryeministrit, nr. 159, datë 27.07.2010 “Për disa shtesa dhe ndryshime në Urdhërin nr. 77, datë 02.06.2009 “ Për ngritjen e komitetit ad hoc për strategjinë e kalimit nga transmetimet analoge në dixhitale”, parashikohet që mandati i këtij Komiteti Ad hoc, perfundon me miratimin e Strategjisë, në këtë projektstrategji është parashikuar krijimi i një organizmi të ri (që mund të quhet serishtë Komiteti Ad hoc). Ky organ është menduar të përbehet nga përfaqësues të të gjitha institucioneve përgjegjëse për zbatimin e kësaj Strategjise dhe objekti i punës së tij do të jetë ndjekja e zbatimit të Strategjisë.

	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rrjetit numerik të RTSH-së (MUX 1 + MUX 2).</li> <li>2. Rrjet numerik i op privatë kombëtarë (MUX 3).</li> <li>3. Rrjet numerik i op privatë kombëtarë (MUX 4)</li> <li>4. Identifikimi i frek, për (MUX 5)</li> </ol>					<p>Korrik 2012</p> <p>Korrik 2012</p> <p>Korrik 2012</p>
8.	Përgatitja e Planeve të frekuencave për rrjetet e tjera pas lirimit të frekuencave nga transmetimet analoge dhe riplanifikimit të frekuencave për lirin e spektrit të dividendit numerik, sipas përcaktimit të Planit Kombëtar të Frekuencave	-	KKRT	Komiteti ad hoc		Qershor 2012
9.	Koordinimi i punës për lirin e spektrit 790-862 MHz për dividendin numerik brenda afateve të përcaktuara nga WRC 07.	-	MITIK KKRT AKEP	Komiteti ad hoc		Qershor 2012
10.	Caktimi i frekuencave për shërbimet fikse pikë më pike për mbartjen e fluksit të transportit (transport stream) deri tek transmetuesit, sipas kërkesave të projektit të ndërtimit të MUX 1 dhe MUX 2.	-	AKEP RTSH	Komiteti ad hoc KKRT		Korrik 2012
11.	Njoftimi zyrtar i aktorëve të tregut audioviziv mbi kuadrin rregullator, mënyrat detajuara të kalimit në transmetimet numerike për secilin operator analog ekzistues, afatet e zbatimit të “ishujve numerikë” dhe penalitetet për moszbatimin e tyre. (Konferenca rajonale e kombetare)	Lekë 4 000 000	KKRT <sup>2</sup>	Komiteti ad hoc		Qershor 2012
12.	Krijimi i “call center” pranë KKRT-së	Lekë 4 000 000	KKRT <sup>3</sup>	Komiteti ad hoc		Tetor 2012

<sup>2</sup> KKRT merr persiper kryerjen e kesaj detyre, vetem ne se sigurohet financimi perkates nga buxheti i shtetit/donatoret.

<sup>3</sup> KKRT merr persiper kryerjen e kesaj detyre, vetem ne se sigurohet financimi perkates nga buxheti i shtetit/donatoret.

13.	Organizimi i fushatës për informimin e publikut	Lekë 188 000 000	Varianti 1: KKRT <sup>4</sup>	Komiteti ad hoc	Qershor 2012	Qershor 2015
14.	Licencimi i operatorëve privatë kombëtarë bazuar në kriteret e përcaktuara në ligj dhe rregulloren e licencimit të KKRT-së, Një nga kushtet për licencim do të jetë respektimi i grafikut të ndërtimit të “Ishujve numerikë”.	-	KKRT	Komiteti ad hoc		Nentor 2012
15.	Paraqitja para operatorëve ekzistues privatë analogë (lokale e rajonalë) e alternativave të dixhitalizimit të tyre: 1. Mbështetja në rrjetin e RTSH-së; 2. Financimi i përbashkët për ndërtimin e rrjetit; 3. Garë për ndërtimin e rrjetit Bazuar në rezultatet e konsultimit, përcaktimi i nr të operatorëve që do të mbështeten në rrjetin e RTSH-së.	Lekë 4 200 000	KKRT RTSH <sup>5</sup>	Komiteti ad hoc		Qershor 2012
16.	Sigurimi i financimit të ndërtimit të rrjetit të operatorit publik dhe hartimi i planit të implementimit të tij a. Përcaktimi përfundimtar i kostove buxhetore të ndërtimit të rrjetit; b. Ndjekja e procedurave të sigurimit të kredisë së butë për financimin. c. Zbatimi i procedurave të prokurimit për zgjedhjen e kompanisë furnizuese me paisje d. Lidhja e kontratës me fituesin e garës dhe	-	MITIK RTSH	Komiteti ad hoc	Nentor 2011	Qershor 2012

<sup>4</sup> Varianti 2: Te përcaktohet me akt normative që berja e reklamave për këtë çështje, si në TV publik edhe ato private të bëhet falas.

Per Varianti 1: KKRT merr persiper kryerjen e kesaj detyre, vetem ne se sigurohet financimi perkates nga buxheti i shtetit/donatoret.

<sup>5</sup> KKRT dhe RTSh marin persiper kryerjen e kesaj detyre, vetem ne se sigurohet financimi perkates nga buxheti i shtetit/donatoret.

	miratimi i grafikut të ndërtimit në përputhje me grafikun e zbatimit të “ishujve numerikë”.					
17.	Sigurimi i financimit të dekodeerëve, hartimi i skemës së shpërndarjes së tyre tek përdoruesit, përcaktimi i mbështetjes së mundëshme nga ana e operatorëve numerikë ekzistues në subvencionin e dekodeerëve.	Lekë; <u>V1. Subv.100</u> % <b>3 850 000 000</b> <u>V2 Subv. 50</u> % <b>1 950 000 000</b> <u>V3. Subv 7%</u> <b>262 000 000</b>	MITIK Min. Financave METE	Komiteti ad hoc	Janar 2012	Korik 2012
18.	Propozimi i masave për mbulimin e abonentëve të largët që merrnin më para sinjal analog dhe që mund të mbeten jashtë shërbimit gjatë kalimit në transmetimet numerike. (Kompozimi i buketave satelitore me programet ekzistues analogë) .	Lekë 252 000 000 (ose 1 800 000 Euro) në vit	RTSh <sup>6</sup> Min. Financave		Nentor 2012	Gusht 2012
19.	Fillimi i zbatimit të “ishullit të parë numerik” (Allotmenti Tiranë-Durrës): a. Fillimi i njoftimit të popullatës për ndryshimet, afatet e realizimit, për t’u pajisur me kohë me dekodeerë; b. Zbatimi i skemes se miratuar të shpërndarjes se dekodeerëve; c. Ndërtimi i rrjetit SFN të TVSH; d. Koordinimi i kohës së ndërtimit të rrjeteve të	(Shih kostot me lart)  Lekë	RTSH Operatoret private Min Fin RTSH  RTSH KKRT	Komiteti ad hoc Komiteti ad hoc  Komiteti ad hoc	Tetor 2012  Nentor 2012  Tetor 2012	Prill 2013  Prill 2013  Janar 2013

<sup>6</sup> RTSh merr persiper kryerjen e kesaj detyre, vetem ne se sigurohet financimi perkates nga buxheti i shtetit/donatoret.

	<p>operatorëve private kombëtare me rrjetin e RTSH-së.;</p> <p>e. Hartimi dhe lidhja e kontratave midis TVSH dhe operatorëve analogë ekzistues për kushtet e mbështetjes në rrjetin e RTSH-së;</p> <p>f. Sjellja e sinjaleve nga studiot e operatorëve analogë ekzistues në MUX-in e RTSH me shpenzimet e vetë operatorëve ekzistues;</p> <p>g. Testimi i funksionimit dhe njoftimi i audiences për afatin përfundimtar të mbylljes së transmetimeve analoge;</p> <p>h. Verifikimi i mbulimit me sinjal numerik tokësor të Zonës së mbulimit;</p> <p>i. Mbyllja e transmetimeve analoge.</p>	<p><b>3 500 000 000 (E 25 000 000)</b> për të gjitha allotmentet</p>	<p>RTSH</p> <p>RTSH Op. analogë Op. Analoge RTSH RTSH Sek Teknik RTSH KKRT</p> <p>RTSH, Operatoret lokale</p>	<p>Komiteti ad hoc</p> <p>Komiteti ad hoc KKRT</p> <p>Komiteti ad hoc KKRT</p> <p>Komiteti ad hoc KKRT</p> <p>Komiteti ad hoc KKRT</p> <p>Komiteti ad hoc KKRT</p>	<p>Nentor 2012</p> <p>Tetor 2012</p> <p>Mars 2013</p> <p>Shkurt 2013</p> <p>Shkurt 2013</p> <p>Prill 2013</p>	<p>Janar 2013</p> <p>Dhjetor 2012</p> <p>Mars 2013</p> <p>Shkurt 2013</p> <p>Mars 2013</p> <p>Prill 2013</p>
20.	Implementimi i “ishujve numerikë” pasues duke zbatuar hap pas hapi metodologjinë e aplikuar në implementimin e “ishullit” të parë.	-	RTSH Op. analogë	Komiteti ad hoc KKRT	Tetor 2012	Qershor 2015
21.	Ndjekja e ecurisë së procesit të digjitalizimit		Komiteti ad hoc	Kuvendi	Mbledhje çdo muaj (ose mbledhje të jashtëzakonshme me kërkesën e secilit anëtarëve të Komitetit ad hoc)	